


Путевое развитие станции и специализация путей ведомость парков и путей станции Промышленная

№ пути	Назначение путей	Границы пути		Длина пути, м		Вместимость в условных вагонах	Наличие на пути		
		от	до	полная	полезная		Электроизоляции	Контактной сети	Устройств АЛСН
ПП	Соединительный путь	Св."НП"	Св."Ч"	8 610			1-й бл. участ.	-	1-й бл. участ.
1	приемо-отправочный	12	17	1 312	1 186	84	нет	нет	нет
2	приемо-отправочный	10	15	1 395	1 122	80	нет	нет	нет
3	приемо-отправочный	14	25	1 277	1 100	78	нет	нет	нет
4	приемо-отправочный	16	27	1 276	1 148	82	нет	нет	нет
V	главный, приемо-отправочный	Св."Ч"	9	1 761	1 123	80	нет	нет	нет
6	сортировочный	20	33	1 104	981	70	нет	нет	нет
7	сортировочный	22	35	1 008	888	63	нет	нет	нет
8	сортировочный	20	31	1 174	888	63	нет	нет	нет
9	сортировочный	28	29	1 126	915	65	нет	нет	нет
10	сортировочный	18	39	1 186	915	65	нет	нет	нет
11	сортировочный	26	37	1 150	1 026	73	нет	нет	нет
17	вытяжной	9	упор	688	560	40	нет	нет	нет
26	вытяжной	20	упор	1 309	1 050	74	нет	нет	нет
16	соединительный	24	30	222		-	нет	нет	нет
18	деповской	9	упор	210	149	10	нет	нет	нет
19	деповской	5	упор	222	104	7	нет	нет	нет
20	для отстоя техники	7	упор	164	104	7	нет	нет	нет
21	путь ПЧ	13	упор	317	126	9	нет	нет	нет
22	путь ПЧ	21	упор	174	117	8	нет	нет	нет
23	путь ТОР	19	упор	320	225	16	нет	нет	нет
24	путь ТОР	23	упор	328	271	19	нет	нет	нет
съезд	2/4	2	4	93					
съезд	6/8	6	8	93					
съезд	1/3	1	3	84					
105	предохранительный тупик	101	упор	109	50	3			
100	соединительный путь ТОО "АНПЗ"	11	ворот	2 371	350	25			
101	выставочный	115	117	457	350	25			
102	соединительный	111	113	221		-			
103	соединительный (АУТН)	103	ворот	894	275	19			
104	выставочный	107	109	380	275	19			
Итого				31 035	15 296				

Исполнение инвест.бюджета за 2020 год ТОО "РТИ-АИПЗ" (по кварталам)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							тыс. тенге		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Сумма инвестиционной программы			
				План	Факт	Откл-е				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Приобретение путевых инструментов и МВСП</i>		9		-9	3 967	0	-3 967	Проводятся процедуры закупки и согласование договоров
1	<i>1. Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути</i> <i>2. Предоставление подъездного пути для маневровых работ, погрузочно-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути.</i>	Разгонщикстыков	шт.	1		-1	573		-573	
2		Кран козловой портальный (ручной)	шт.	2		-2	764		-764	
3		Рихтовщик гидравлический	шт.	4		-4	1 987		-1 987	
4		Домкрат рессчный	шт.	2		-2	642		-642	
5		<i>Приобретение инструментов СЦБ, связи и электроснабжения</i>		18		-18	12 101	0	-12 101	
6		Запасные части оборудования (МПЦ-И, ЭССО-М) для замены	компл.	1		-1	8 463		-8 463	
7		Оптический RDI мультиплексер	шт.	1		-1	803		-803	
8		Источник бесперебойного питания ИБП	шт.	1		-1	383		-383	
9		Блок аккумуляторных батарей	шт.	1		-1	269		-269	
10		Модуль 4Е1 расширения для FC-FOM-160G	шт.	1		-1	56		-56	
11		Электропривод СП-6М	шт.	1		-1	336		-336	
12		Светофор 2-х значный с ТЯ на ж/б мачте	шт.	1		-1	224		-224	
13		Шкаф релейный	шт.	1		-1	541		-541	
		Радиостанция носимая с запасным аккумулятором	шт.	10		-10	1 026		-1 026	
		ВСЕГО		27	-27		16 067	0	-16 067	

Генеральный директор ТОО "РТИ-АИПЗ":



Ергалиев А.Т.

Финансовый директор ТОО "РТИ-АИПЗ":

Мухтарова Д.А.